CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO SITO IN VIA TAMIGI,10 IN MONTEROTONDO (RM) - EDIFICIO C

numero mesi		1				2				3				4				5				6				7				8		
numero settimane		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
	Sottovoci																															
Organizzazione del cantiere	posa baraccamenti																															
	recinzioni																															
	impianti di cantiere																															
	tettoie depositi																															
risanamentofacciata a monte	Posa puntelli intradosso a quota + 3,50 (passaggio a quota + 0,50)																															
	Posa puntelli intradosso a quota + 6,53(passaggio a quota +3,50)																															
	Montaggio ponteggi facciata a monte per n°4 impalc ati																															
	rimozione delle tubazioni del gas dalle facciate																															
	posa nuove tubazioni del gas dalle facciate																															
	rimozione gazebi e parapetti																															
	sostituzione caldaie a gas																															
	pulizia della facciata/ rinzaffo																															
	posa dei giunti orizzontali e verticali tra i pannelli della facciata/ coprigiunto strutt.																															
	posa termointonaco																															
	imprimotura intonaco e tinteggiatura																															
	rimontaggio gazebi e parapetti																															
	smontaggio ponteggi dalla facciata a monte e puntelli																															
risanamentofacciata a valle e laterali	montaggio ponteggi sulla facciata a valle e laterali																															
	rimozione gazebi e parapetti																															
	pulizia della facciata/ rinzaffo																															
	posa dei giunti orizzontali e verticali tra i pannelli della facciata																															
	posa termointonaco																															
	imprimotura intonaco e tinteggiatura																															
	risanamento dei balconi in ferro presenti sulla facciata + rimontaggio																															
	smantellamento pacchetto di copertura lastrico solare																															
	rifacimento pacchetto di copertura lastrico solare																															
	smontaggio ponteggi sulla facciata a valle e laterali																															
risanamentofacciata a monte da quota + 0,50 a quota + 3,53	smontaggio pacchetto estradosso ballatoio quota + 6,53																															
	smontaggio pacchetto intradosso ballatoio quota + 6,53																															
	rifacimento pacchetto estradosso ballatoio quota + 6,53 /giunto strutturale																															
	rifacimento pacchetto intradosso ballatoio quota + 6,53/coprigiunto strutt.																															
	smontaggio pacchetto estradosso ball. quota + 3,50 compresa copert. 2°livello																															
	smontaggio pacchetto intradosso ballatoio quota + 3,50																															
	rifacimento pacchetto estrad. ball. quota + 3,50 compresa copert.2°liv /giunto strutt.																															
	rifacimento pacchetto intradosso ballatoio quota + 3,50/ coprigiunto strutt																															
	pulizia della facciata/ rinzaffo																															
	posa dei giunti orizzontali e verticali tra i pannelli della facciata																															
	posa termointonaco																															
	imprimotura intonaco e tinteggiatura																															
	risanamento frontalino a quota 6,53																															
	rifacimento impianto elettrico esterno su facciata a monte																															
	rifacimento pavimentazioni spazie esterni 2°livell o																															
risanamento corpi scale	montaggio ponteggi su corpo scala in c.a. con ascensore																															
	montaggio ponteggi su corpo scala in c.a. senza ascensore																															
	rimozione parti ammalorate del calcestruzzo/risanamento dei ferri																															
	rifacimento parti rimosse di calcestruzzo																															
	rifacimento dei giunti dei corpo scale																															
	rifacimento della finitura dei gradini e dei pianerottoli																															
	imprimitura e tinteggiatura																															
	smontagggio ponteggi dai corpo della scale																															
lavori da eseguire prevalentemente all'esterno dell'edificio	demolizione e rifacimento muri di recinzione giardini a monte																															
	rimozione completa ascensore																															
	risanamento vano ascensore e rimontaggio nuovo ascensore																															
	montaggio coperture gazebi a valle e a monte																															
	montaggio gazebi su lastrico solare																															
	lavori di imbocco in fogna a valle - eliminazione fosse settiche																															
lavori da eseguire prevalentemente all'interno dell'edificio	smontaggio infissi esistenti, compresi cassonetti e tapparelle																															
	montaggio nuovi infissi, compresi cassonetti e tapparelle																															
smontaggio cantiere	pulizia del cantiere e smontaggio baraccamenti